



ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศเป็นแผนการดำเนินงานไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

เทศบาลตำบลโคกมะกอก ขอประกาศรายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพูลทรัพย์ เดชผิว)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกมะกอก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกมะกอก

ที่

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศเป็นแผนการดำเนินงานไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” นั้น

เทศบาลตำบลโคกมะกอก ได้สรุปรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชนัญชิตา นิสกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....


ลงชื่อ.....

(นางพัทธนันท์ ประสารก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลโคกมะกอก

.....
.....

ลงชื่อ..... 


(นางพิชานันท์ ประสารกก)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโคกมะกอก

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโคกมะกอก

.....
.....

ลงชื่อ..... 

(นางพูลทรัพย์ เดชผิว)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกมะกอก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลโคกมะกอก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงาน	หมวดค่าตัว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย/วิธี	ผลการดำเนินงาน				การเบิก-จ่าย	เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไปตาม แผน (%)	หมายเหตุ
				ประกาศศอบราคา ประจำปี	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)				
งาน/โครงการ	รายการ	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	ก.ย. ๒๕๖๒	๔ ก.ย. ๒๕๖๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๒	๔๕๙,๕๐๐	-	/	รายงานค้าง จ่าย	
๑.แผนงานคหะและ ชุมชน ไฟฟ้าและถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการภูมิวนาสโกลิติก สายบางขวาง ดงเนิน บ้าน	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	ต.ค. ๒๕๖๒	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๕๕๙,๓๐๐	-	/		
๒.แผนงานคหะและ ชุมชน ไฟฟ้าและถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย นาอสมจิตร	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	ค.ค. ๒๕๖๒	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๕๕๙,๕๐๐	-	/		
๓.แผนงานคหะและ ชุมชน ไฟฟ้าและถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย สินทรัพย์ ไร่โคกโพธิ์ หมู่ที่ ๓	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	ค.ค. ๒๕๖๒	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๕๕๙,๕๐๐	-	/		
๔.แผนงานคหะและ ชุมชน ไฟฟ้าและถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนอง แหดอน-บางบริบูรณ์	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	ค.ค. ๒๕๖๒	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๒	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๕๕๙,๕๐๐	-	/		
๕.แผนงานคหะและ ชุมชน ไฟฟ้าและถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยประจักษ์ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนใหญ่ ม.๑๑	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	พ.ย. ๒๕๖๒	๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒	๕๕๙,๕๐๐	-	/		
๖.แผนงานคหะและ ชุมชน ไฟฟ้าและถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านผู้ช่วยบุญธรรม หมู่ที่ ๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	พ.ย. ๒๕๖๒	๖ พ.ย. ๒๕๖๒	๓ ต.ค. ๒๕๖๒	๕๕๙,๓๐๐	-	/		
๗.แผนงานคหะและ ชุมชน ไฟฟ้าและถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมถนนคู่ครั้ง ดอนช้าง-ประป่า โครงการเสริมถนนคู่ครั้ง สายหนองบอน โครงการเสริมถนนคู่ครั้ง ท่าตะเภา ๒	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	พ.ย. ๒๕๖๒	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒	๓ ต.ค. ๒๕๖๒	๕๕๙,๘๐๐	-	/		
๘.แผนงานคหะและ ชุมชน ไฟฟ้าและถนน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยบ้านบางยศ หมู่ที่ ๓	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	พ.ย. ๒๕๖๒	๘ พ.ย. ๒๕๖๒	๔ ต.ค. ๒๕๖๒	๕๕๙,๓๐๐	-	/		

แผนงาน	ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย/วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การสัมมนา (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	แผน (V)	แผน (V)
งาน/โครงการ	รายการ	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	พ.ย. ๒๕๖๒	๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๘๙,๕๐๐	-	/	/
๔.แผนงานคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกซอยเจดีย์ ๑ บ้านสนั่น ซอยที่ ๓ หมู่ที่ ๑	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	พ.ย. ๒๕๖๒	๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๘๙,๕๐๐	-	/	/
๑๐.แผนงานคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกซอยประจักษ์รัฐ ๒ บ้านบางกวม	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	พ.ย. ๒๕๖๒	๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๘๙,๕๐๐	-	/	/
๑๑.แผนงานคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกซอยวัดเทพสิงห์ทรัพย์ บ้านบางกวม	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	พ.ย. ๒๕๖๒	๗ พ.ย. ๒๕๖๒	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๘๙,๕๐๐	-	/	/
๑๒.แผนงานคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกซอยบ้านนาขี้เี่ยว	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	พ.ย. ๒๕๖๒	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๘๙,๕๐๐	-	/	/
๑๓.แผนงานคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกซอยเกาะหนองบัว	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	พ.ย. ๒๕๖๒	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒	๔๘๙,๕๐๐	-	/	/
๑๔.แผนงานคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางลูกรัง ทั้งสองข้าง	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. ๒๕๖๓	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓	๔๘๙,๕๐๐	-	/	/
๑๕.แผนงานคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยร่มใจพัฒนา	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. ๒๕๖๓	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓	๔๒๑,๙๐๐	-	/	/
๑๖.แผนงานคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยประสิทธิ์เขต	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. ๒๕๖๓	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๓	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓	๔๘๙,๕๐๐	-	/	/
๑๗.แผนงานคหะและชุมชน ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยหนองยางงาม	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. ๒๕๖๓	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓	๔๘๙,๕๐๐	-	/	/

แผนงาน	หมวดค่าครูวันที่ จัดขึ้นและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย/วิธี	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน ()	ไม่เป็นไปตาม แผน ()	หมายเหตุ
				ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ/หรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)				
งาน/โครงการ ๑๙. แผนงานคณะและ ชุมชน ไฟฟ้าและถนน	รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถาน คอนกรีตเสริมเหล็ก เอมกประสิทธิ์	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	ก.พ. ๒๕๖๓	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓	๓๒๐,๓๐๐	-	/			
งาน/โครงการ ๒๐. แผนงานคณะและ ชุมชน ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคาน้ำร้อน ยหนองตา	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง	มี.ค. ๒๕๖๓	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓	๑ เม.ย. ๒๕๖๓	๔๕๗,๓๐๐	-	/			