

# ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๒๓.๕/ว ๓๓๕๑๓



19

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก  
ศาลากลางจังหวัดตาก  
ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก ๐๐๐๓/ว.๓๓๕๑๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  
จำนวน ๑ ชุด  
๒. บัญชีรายละเอียดโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย จำนวน ๑ ชุด

ด้วย จังหวัดตาก โดยสำนักงานคลังจังหวัดตาก แจ้งว่าขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗.๐๐ จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ ทายะมหา)  
ท้องถิ่นจังหวัดตาก


กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๕๕๑-๑๑๔๑ ต่อ ๕

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๕๒๔๖

ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๐๓/ว. ๙๓๕๑๐



ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตาก

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๖๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่จังหวัดตาก ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตลอดจนติดตามปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินและดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นั้น

จังหวัดตาก พิจารณาแล้วเห็นว่าขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗.๐๐ จึงขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะขั้นตอนการบริหารสัญญา โดยขอให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีสัญญาข้อตกลงสิ้นสุดไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานและงวดเงินตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสัญญาหรือข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ และลดภาระในการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน

๒. กรณีสัญญาข้อตกลงสิ้นสุดเกินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้เร่งรัดการดำเนินงานผู้รับจ้างให้มีการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สามารถส่งมอบและตรวจรับงานให้เร็วขึ้นเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินทันภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธา สายวานิชย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานคลังจังหวัดตาก

โทร.๐-๕๕๕๑-๑๐๑๐ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๓๑๙๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : tak@cgd.go.th

บัญชีรายละเอียดโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมาย  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก  
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

ที่	งาน/โครงการ	อปท.	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน		เริ่ม สัญญา (ว/ด/ป)	สิ้น สัญญา (ว/ด/ป)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
				งวด	วงเงินสัญญา (บาท)			งวด	จำนวนเงิน (บาท)	งวด	จำนวนเงิน (บาท)
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.3)	ทม.ตาก	2,956,000.00	5	2,400,000.00	28 มี.ค. 59	4 ต.ค. 59	-	-	5	2,400,000.00
2	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดเล็ก ม.1	อบต.โป่งแดง	1,189,400.00	5	1,069,500.00	23 มี.ค. 59	20 ส.ค. 59	-	-	5	1,069,500.00
3	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดกลาง ม.12เป็น ม. 2	อบต.โป่งแดง	2,353,300.00	5	2,082,000.00	21 มี.ค. 59	18 ส.ค. 59	1	240,866.00	4	1,841,134.00
4	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดใหญ่ ม.12	อบต.วังประจบ	3,585,000.00	3	3,290,000.00	8 เม.ย. 59	5 ต.ค. 59	-	-	3	3,290,000.00
5	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดใหญ่ ม.14	อบต.วังประจบ	3,585,000.00	3	3,359,000.00	8 เม.ย. 59	5 ต.ค. 59	-	-	3	3,359,000.00
6	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.1)	อบต.แม่ท้อ	1,983,000.00	3	1,970,000.00	4 ธ.ค. 58	3 มี.ค. 59	1	394,256.38	2	1,575,743.62
7	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.1)	อบต.ตากออก	1,983,000.00	3	1,872,000.00	23 ธ.ค. 58	19 มี.ย. 59	1	747,611.78	2	1,124,388.22
8	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดกลาง ม. 4	อบต.สมอโค่น	2,001,900.00	3	1,999,900.00	29 ม.ค. 59	7 ก.ค. 59	1	331,902.66	2	1,667,997.34
9	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดกลาง ม.9	อบต.สมอโค่น	2,001,900.00	3	1,999,900.00	29 ม.ค. 59	7 ก.ค. 59	1	388,062.66	2	1,611,837.34
10	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.3)	ทต.บ้านตาก	2,956,000.00								2,956,000.00
11	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดใหญ่	อบต.เกาะตะเภา	3,550,300.00	3	3,550,300.00	30 มี.ค. 59	26 ก.ย. 59	-	-	3	3,550,300.00
12	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่	อบต.ขกกระบัตร์	2,723,900.00	3	2,543,000.00	1 ก.ค. 59	27 ธ.ค. 59		-	3	2,543,000.00
13	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาด	อบต.ขกกระบัตร์	2,353,300.00	3	2,335,000.00	17 พ.ค. 59	12 พ.ย. 59	-	-	3	2,335,000.00
14	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.3	อบต.วังจันทร์	2,723,900.00	1	2,671,000.00	25 มี.ค. 59	21 ต.ค. 59	-	-	1	2,671,000.00
15	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า บ้าน	อบต.ย่านรี	5,103,000.00	4	4,872,527.00	31 มี.ค. 59	26 ธ.ค. 59	1	1,949,010.00	3	2,923,517.00
16	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดกล	อบต.นาโบสถ์	1,755,600.00	3	1,755,600.00	13 ก.ค. 59	10 ธ.ค. 59		-	3	1,755,600.00
17	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดใหญ่ ม.9	อบต.เชียงทอง	3,585,000.00	3	3,565,000.00	24 มี.ค. 59	20 ต.ค. 59	-	-	3	3,565,000.00
18	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดใหญ่ ม. 10	อบต.เชียงทอง	3,585,000.00	3	3,565,000.00	24 มี.ค. 59	20 ต.ค. 59	-	-	3	3,565,000.00
19	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดใหญ่ ม. 14	อบต.เชียงทอง	3,585,000.00	3	3,573,000.00	10 มี.ค. 59	6 ต.ค. 59	-	-	3	3,573,000.00

ที่	งาน/โครงการ	อปท.	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน		เริ่ม สัญญา (ว/ค/ป)	สิ้นสุด สัญญา (ว/ค/ป)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
				งวด	วงเงินสัญญา (บาท)			งวด	จำนวนเงิน (บาท)	งวด	จำนวนเงิน (บาท)
20	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดใหญ่ ม.7	อบต.เขียงทอง	3,585,000.00	3	3,565,000.00	24 มี.ค. 59	20 ต.ค. 59	-	-	3	3,565,000.00
21	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล	ทน.แม่สอด	8,094,000.00	6	7,800,000.00	18 มี.ค. 59	10 ก.พ. 60	-	-	6	7,800,000.00
22	ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบร้านค้า ในที่สาธารณะ	ทต.แม่กุ	9,731,000.00	6	9,730,000.00	15 ม.ค. 59	10 ก.ย. 59	4	5,838,000.00	2	3,892,000.00
23	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดใหญ่ ม.4	อบต.พระธาตุผา	6,025,800.00	5	6,014,000.00	16 ก.พ. 59	14 ส.ค. 59	2	2,525,880.00	3	3,488,120.00
24	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดกลาง ม. 6	อบต.พระธาตุผา	5,986,500.00	4	5,980,000.00	30 มี.ค. 59	26 ก.ย. 59	3	4,664,400.00	1	1,315,600.00
25	ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) ของ โรงพยาบาลสง	ทต.ท่าสายลวด	70,000.00	1	69,500.00	27 ก.พ. 59	26 พ.ค. 59	-	-	1	69,500.00
26	จักรยานไฟฟ้านั่งปั่น (bicycle) ของ โรงพยาบาล	ทต.ท่าสายลวด	40,000.00	1	39,500.00	27 ก.พ. 59	26 พ.ค. 59	-	-	1	39,500.00
27	กล้องเทอร์โมสแกน ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ทต.ท่าสายลวด	481,500.00	1	481,000.00	27 ก.พ. 59	26 พ.ค. 59	-	-	1	481,000.00
28	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ชนิดตั้งโต๊ะ	ทต.ท่าสายลวด	45,000.00	1	44,500.00	27 ก.พ. 59	26 พ.ค. 59	-	-	1	44,500.00
29	เครื่องขูดหินปูนน้ำลายไฟฟ้า (ultrasonic)	ทต.ท่าสายลวด	27,000.00	1	26,500.00	27 ก.พ. 59	26 พ.ค. 59	-	-	1	26,500.00
30	เครื่องฟอกสีฟัน ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ	ทต.ท่าสายลวด	40,500.00	1	40,000.00	27 ก.พ. 59	26 พ.ค. 59	-	-	1	40,000.00
31	เครื่องเอกซเรย์ฟัน ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ	ทต.ท่าสายลวด	200,000.00	1	199,500.00	27 ก.พ. 59	26 พ.ค. 59	-	-	1	199,500.00
32	เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบ ไฮโดรเจน	ทต.ท่าสายลวด	1,850,000.00	1	1,849,500.00	27 ก.พ. 59	26 พ.ค. 59	-	-	1	1,849,500.00
33	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.3)	ทต.ท่าสายลวด	2,956,000.00	3	2,811,500.00	29 ก.พ. 59	27 ก.ค. 59	1	843,450.00	2	1,968,050.00
34	ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล 2 ชั้น	ทต.ท่าสายลวด	2,307,000.00	2	2,307,000.00	31 มี.ค. 59	28 ส.ค. 59	-	-	2	2,307,000.00
35	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.1)	ทต.ทุ่งหลวง	1,983,000.00	3	1,873,000.00	1 มี.ค. 59	27 ส.ค. 59	2	1,067,610.00	1	805,390.00
36	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.2)	ทต.ทุ่งหลวง	2,410,000.00	3	1,990,000.00	30 มี.ค. 59	25 พ.ย. 59	1	636,800.00	2	1,353,200.00
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้องน้ำเสา	อบต.แม่ต๋อน	1,736,000.00	2	1,700,000.00	9 ธ.ค. 58	6 เม.ย. 59	1	680,000.00	1	1,020,000.00
38	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ฝิวดินขนาดใหญ่	ทต.พบพระ	4,433,300.00	3	4,433,300.00	30 มี.ค. 59	25 มี.ค. 60	-	-	3	4,433,300.00
39	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.2)	ทต.พบพระ	2,410,000.00	2	1,651,000.00	24 ก.พ. 59	22 มี.ย. 59	1	629,373.47	1	1,021,626.53
40	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โ	ทต.พบพระ	8,111,000.00	7	7,902,000.00	31 มี.ค. 59	30 มี.ค. 60	-	-	7	7,902,000.00

ที่	งาน/โครงการ	อปท.	งบประมาณ จัดสรร (บาท)	ก่องนี้ผูกพัน		เริ่ม สัญญา (ว/ด/ป)	สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป)	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	
				งวด	วงเงินสัญญา (บาท)			งวด	จำนวนเงิน (บาท)	งวด	จำนวนเงิน (บาท)
41	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล	ทต.พหุพระ	8,094,000.00	5	6,385,000.00	18 ก.พ. 59	15 ส.ค. 59	1	1,135,722.70	4	5,249,277.30
42	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบฝักดิน ขนาดใหญ่ ม.8	อบต.ช่องแคบ	3,585,000.00	3	3,585,000.00	29 ม.ค. 59	25 ส.ค. 59	-	-	3	3,585,000.00
43	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบฝักดิน ขนาดใหญ่ ม.6	อบต.ช่องแคบ	3,585,000.00	3	3,585,000.00	29 ม.ค. 59	25 ส.ค. 59	1	1,217,689.24	2	2,367,310.76
44	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตำรวจ	อบต.พหุพระ	8,094,000.00	3	8,094,000.00	27 ม.ค. 59	24 ส.ค. 59	1	2,367,814.74	2	5,726,185.26
45	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 73 เมตร ขาว	อบต.วาลีย์	1,033,100.00	1	1,032,000.00	14 ธ.ค. 59	13 มี.ค. 59	-	-	1	1,032,000.00
46	ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบ	อบต.โมโกร	6,133,000.00	6	6,062,000.00	29 ธ.ค. 58	27 มี.ค. 59	5	4,849,600.00	1	1,212,400.00
47	ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบร้านค้า ในพื้นที่	อบต.โมโกร	7,942,000.00	6	7,390,000.00	15 ม.ค. 59	20 ส.ค. 59	4	5,173,000.00	2	2,217,000.00
48	ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบร้านค้า ในพื้นที่	ทต.แม่กลอง	7,942,000.00	10	7,922,000.00	20 ม.ค. 59	6 ส.ค. 59	5	2,851,920.00	5	5,070,080.00
49	ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบร้านค้า ในพื้นที่	ทต.แม่กลอง	5,357,000.00	10	5,345,000.00	20 ม.ค. 59	18 ก.ค. 59	-	-	10	5,345,000.00
50	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สหค.3)	ทต.แม่ดำน	2,956,000.00	4	2,450,000.00	18 ม.ค. 59	16 ก.ค. 59	2	857,500.00	2	1,592,500.00
51	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สหค.3)	อบต.แม่อุสุ	2,956,000.00	1	2,675,000.00	27 ม.ค. 59	24 ก.ค. 59	-	-	1	2,675,000.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>173,759,200.00</b>		<b>163,504,527.00</b>				<b>39,390,469.63</b>		<b>127,070,057.37</b>